

Obra Civil de Planta Solar Fotovoltaica de 7,1 MW “OLMEDA DE LA CUESTA, en Cuenca.

Definición: Planta solar de placa fija, montada sobre cimentación “in situ” y estructura de HILTI, ejecutada sobre una superficie de 14,6 has.

Obra civil: Nivelación y Compactación de los terreno, excavación, ejecución de caminos, zanjas de B.T. y M.T., todo tipo de zanjas para las canalizaciones, cimentaciones para el montaje de la estructura y todo tipo de cimentaciones para los demás elementos.

Fecha de inicio de la obra: 21/04/08.

Fecha prevista de Terminación: 15/09/08.

Coste de la obra civil: 1.227.953 €.

Promotor: IMMODO SOLAR.